

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	n° commune	n° syndicat	Correspondance n° plan d'action	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	description succincte de la nécessité de l'action	✓ réglé	priorité 0 = < 2 ans 1 = 2 à 5 ans 2 = 5 à 15 ans	début de la planification [année]	mise en œuvre des (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	interdépendance	remarques
GA	Remplacement du tronçon effondré et chemisage ponctuel sous bâtiment entre chambres 521 et 520	Glovelier	6714	SEDE		2007	19	Eliminer venue ECP. Rétablir tronçon effondré		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des eaux claires parasites	Concept ECP SEDE	
GD	Remplacement tronçon chambres 293 et 292.2 [28.00 m]	Glovelier	6714	SEDE		2007	18	Eliminer venue ECP. Collecteur constitué de tuyaux de drainage sur 25.00 m		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des eaux claires parasites	Concept ECP SEDE	
G1.1	Infiltrations des eaux de toitures et places des particuliers	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G1.2	Infiltration superficielle (type a) ou rétention des eaux de toitures et places des particuliers	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G1.3	Infiltration totale des eaux pluviales de nouveaux lotissements	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G1.4	Infiltration superficielle (type a) ou rétention des eaux pluviales de nouveaux lotissements	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G1.5	Rétention des eaux pluviales	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G2.1	Evacuation des eaux pluviales au cours d'eau	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Réduire à l'avenir les ECP dans les canalisations EM		0	2009	2011	2012	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Secteur à proximité directe du cours d'eau
G23	Mise en séparatif de nouveaux lotissements	Glovelier	6714	SEDE		2009	-	Equipement de parcelles non construites		0	2009	2011	-	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G24	Infiltration superficielle (type a) ou rétention de nouveaux lotissements	Glovelier	6714	SEDE		2009	-	Equipement de parcelles non construites		0	2009	2011	-	Rapport d'état de l'infiltration et rapport d'état des bassins versants		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	n° commune	n° syndicat	Correspondance n° plan d'action	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	description succincte de la nécessité de l'action	réglé ✓	priorité 0 = < 2 ans 1 = 2 à 5 ans 2 = 5 à 15 ans	début de la planification [année]	mise en œuvre dès (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	interdépendance	remarques
G3	Faux branchements	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Investigation et mise en conformité des faux branchements		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des cours d'eau		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G4	Faux branchements	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Investigation et mise en conformité des faux branchements		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des cours d'eau		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G5	Faux branchements	Glovelier	6714	SEDE		2007	-	Investigation et mise en conformité des faux branchements		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des cours d'eau		Les coûts sont à répartir entre les propriétaires (privés - Commune)
G6	Réparations ponctuelles entre chambres 221 et 220	Glovelier	6714	SEDE		2007	10	Défectuosités locales menaçantes		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G7	Réparations ponctuelles entre chambres 292.1 et 292	Glovelier	6714	SEDE		2007	20	Défectuosités locales menaçantes		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G8	Remplacement tronçon chambres 292.2 à 292.1	Glovelier	6714	SEDE		2007	18	Collecteur défectueux		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G9	Remplacement partiel tronçon chambres 292 à 291	Glovelier	6714	SEDE		2007	14	Défectuosités locales menaçantes		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G10	Chemisage ponctuel et réparation ponctuelles entre chambres 403 et 401	Glovelier	6714	SEDE		2007	34	Collecteur défectueux		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G11	Remplacement total collecteur entre chambres 441 et 440 en DN 400	Glovelier	6714	SEDE		2007	36	Défectuosité locale menaçante , capacité hydraulique insuffisante		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations + concept		
G12	Remplacement partiel tronçon chambres 456 à 455. Réparation ponctuelle tronçon chambres 455 à 442	Glovelier	6714	SEDE		2007	28	Défectuosité locale menaçante		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		
G13	Remplacement tronçon entre chambres 511 à 510	Glovelier	6714	SEDE		2007	74	Défectuosités locales menaçantes		0	2009	2011	2012	Rapport d'état des canalisations		

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	n° commune	n° syndicat	Correspondance n° plan d'action	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	description succincte de la nécessité de l'action	réglé ✓	priorité 0 = < 2 ans 1 = 2 à 5 ans 2 = 5 à 15 ans	début de la planification [année]	mise en œuvre des (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	interdépendance	remarques
GS1	Démolition et reconstruction du déversoir d'orage JDO1 dans le cadre de la viabilisation de la ZAM	Glovelier	6714	SEDE		2010	-	Travaux en cours		0	2009	2011	2012			
GB	Remplacement tronçon chambres 403.1 à 403.2 [30.00 m]	Glovelier	6714	SEDE		2007	15	Eliminer venue ECP. Collecteur constitué de tuyaux de drainage		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des eaux claires parasites	Concept ECP SEDE	
GC	Remplacement partiel et réparations ponctuelles entre chambres 411 et 410	Glovelier	6714	SEDE		2007	14	Eliminer venue ECP. Collecteur constitué de tuyaux de drainage sur 25.00 m		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des eaux claires parasites	Concept ECP SEDE	
G14	Réparations ponctuelles entre chambres 150 à 143	Glovelier	6714	SEDE		2007	10	Décalage vertical (Z0)		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des canalisations		
G15	Réparations ponctuelles entre chambres 227 à 226	Glovelier	6714	SEDE		2007	14	Décalage vert., perforation, infiltration (Z0)		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des canalisations		
G16	Réparations ponctuelles entre chambres 250.1 à 50	Glovelier	6714	SEDE		2007	10	Décalage vertical (Z0)		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des canalisations		
G17	Réparations ponctuelles entre chambres 251 à 250	Glovelier	6714	SEDE		2007	5	Décalage vertical (Z0)		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des canalisations		
G18	Modification DO11	Glovelier	6714	SEDE		2009	2	Réglage pour limitation à 200 l/s		1	2009	2013	2015	Concept		
G19	Remplacement collecteur entre chambre 601 et exutoire xJDO1. Augmentation du Ø	Glovelier	6714	SEDE		2009	[85]	capacité hydraulique insuffisante		1	2009	2013	2015	Concept		Réaliser dans le cadre de la ZAM
G20	Tronçon entre chambres 188 à 43. Augmentation du Ø	Glovelier	6714	SEDE		2009	465	capacité hydraulique insuffisante, état des collecteurs		1	2009	2013	2015	Concept		
G21	Modification chambre 508	Glovelier	6714	SEDE		2009	5	Limitation débit sortie vers chambre 507 à 300 l/s		1	2009	2013	2015	Concept		

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	n° commune	n° syndicat	Correspondance n° plan d'action	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	description succincte de la nécessité de l'action	réglé ✓	priorité 0 = < 2 ans 1 = 2 à 5 ans 2 = 5 à 15 ans	début de la planification [année]	mise en œuvre des (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	interdépendance	remarques
G25	Mise en séparatif de zone bâtie [Secteur Gare: en construction]	Glovelier	6714	SEDE		2009	564	Travaux en cours dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Gare		1	-	-	-			
G41	Assainissement de 40 chambres enterrées	Glovelier	6714	SEDE		2009	100	Faciliter l'accès à la canalisation		1	2009	2013	2015	Rapport d'état des canalisations		
G22	Construction d'un nouveau collecteur EC entre chambre 30 et exutoire + reprise collecteur chambre 30 à pt. 142.1 pour EC	Glovelier	6714	SEDE		2009	139	Elimination ECP		2	2009	2016	2025	Concept		
G26	Remplacement collecteur entre chambres 49 et 48	Glovelier	6714	SEDE		2009	81	Décalage vertical, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G27	Remplacement collecteur entre chambres 305 à 300.1 et entre chambres 301 et 300	Glovelier	6714	SEDE		2009	87	Etat général de la conduite		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G28	Remplacement collecteur entre chambres 290 et 57	Glovelier	6714	SEDE		2009	38	Etat général de la conduite		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G29	Remplacement collecteur entre chambres 252 et 250.1	Glovelier	6714	SEDE		2009	107	Décalage vertical, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G30	Remplacement collecteur entre chambres 189 et 188	Glovelier	6714	SEDE		2009	51	Décalage vertical, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G31	Remplacement collecteur entre chambres 226 et 185	Glovelier	6714	SEDE		2009	54	Décalage vertical, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G32	Remplacement collecteur entre chambres 154 et 153	Glovelier	6714	SEDE		2009	84	Raccordement non crépi, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G33	Remplacement collecteur entre chambres 43.1 et 43	Glovelier	6714	SEDE		2009	51	Raccordement non crépi, fissuration		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	n° commune	n° syndicat	Correspondance n° plan d'action	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	description succincte de la nécessité de l'action	réglé ✓	priorité 0 = < 2 ans 1 = 2 à 5 ans 2 = 5 à 15 ans	début de la planification [année]	mise en œuvre des (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	interdépendance	remarques
G34	Remplacement collecteur entre chambres 541 à 505 et entre chambres 550 et 540	Glovelier	6714	SEDE		2009	152	Etat général de la conduite		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G35	Remplacement collecteur entre chambres 651 et 601	Glovelier	6714	SEDE		2009	68	Perforation		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G36	Remplacement collecteur entre chambres 390 et 371	Glovelier	6714	SEDE		2009	39	Etat général de la conduite		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G37	Remplacement collecteur entre chambres 96 et 87/83	Glovelier	6714	SEDE		2009	79	Etat général de la conduite		2	2009	2016	2025	Rapport d'état des canalisations		
G38	Remplacement collecteur entre chambres 153 à 150 et entre chambres 155 et 151	Glovelier	6714	SEDE		2009	334	Décalage vertical, raccordement non crépi, fissuration		3	2009	2026		Rapport d'état des canalisations		
G39	Remplacement collecteur entre chambres 262 et 261	Glovelier	6714	SEDE		2009	45	Etat général de la conduite		3	2009	2026		Rapport d'état des canalisations		
G40	Remplacement collecteur entre chambres 265.1 et 265	Glovelier	6714	SEDE		2009	53	Perforation		3	2009	2026		Rapport d'état des canalisations		
	TOTAL						2'937									